

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: **331160604**
PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: **Adel. Sofie 7c**

EIGENAAR: **Werner Van Balle**

Adres: **Adel. Sofie 7c**

OPDRACHTGEVER: **Marius Bleckx Seure**

Adres: **Klein Brabant 1 Adel**

INSTALLATEUR: **BC**

Adres: _____

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: **16/10/14** Aard van het onderzoek: **gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:**
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: **Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid** Type der lokalen: **Wooneenheid**

Begin werken: Fundering **vóór 1.10.81** - Elektrische installatie **vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86**

Aansluiting: Spanning **3x400 V + N** Bescherming van de aansluiting **T=0,3x15 A**

Voedingskabel hoofdbord: **4 X 16 mm²** Alg. schakelaar: type **Df 63/3 14720 Df 63/3 14720**

Type van de aardelektrode: **lus - baren - pennen - horizontale geleider** Schema: **TI**

Aantal borden: **2**; Aantal eindstroombanen: **14**; RA: **2** Ohm; RI tot **1** MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

2e bijlage Adel. Sofie

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

feuo

PROCES-VERBAAL VAN HET	
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
BTV 4661616	
331160604	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam: _____	
handtekening: _____	

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,